HOCHWASSERSCHUTZ
ERHEBUNGSBOGEN

STARK WIE EIN STIER

PROJEKTDATEN

Name: .....

Straße: .....

PLZ / Ort: .....

Tel.: .....

Fax: .....

E-Mail: .....

ANSTAUHÖHE:

..... m

LICHTE BREITE:

..... m

MENGE: ..... Stk.

BODENHÜLSENDECKEL:

- ☐ Aluminium
- ☐ Edelstahl

BESCHICHTUNG:
(BEI MITTELSÄULEN, ECKSÄULEN)

- ☐ nein
- ☐ ja
  - ☐ Farbe: .....
  - ☐ Dammbalken (≤3m)
  - ☐ Seitenteile
  - ☐ Abdeckung
  - ☐ Lagerabdeckung

ANMERKUNG:

.....

.....

.....

.....

MONTAGE



☐ vor der Laibung



☐ bündig



☐ in der Laibung

ABDECKUNG

☐ gerade ☐ Winkelabdeckung ☐ keine



Sicherungsschraube für Abdeckung:

- ☐ ja
- ☐ nein

ZUBEHÖR

SPANNER

☐ ja, mit Sterngriff



☐ ja, mit Sechskantschraube

DAMMBALKENHALTERUNG
(FÜR LAGERUNG)

- ☐ ja
- ☐ nein



LAGERABDECKUNG

- ☐ ja
- ☐ nein



☐ **DAUERBODENDICHTUNG**

(diese ist bei dauerhaftem Aufbau des Hochwasserschutzes erforderlich)

ACHTUNG!

Der Untergrund für das System sollte eben sein, um eine optimale Anpassung der Bodendichtung gewährleisten zu können. Weiters ist bei Pflasterstein auf eine adäquate Fundamentierung und Befestigung zu achten, um eine Unterspülung zu vermeiden.
Bevor das PREFA Hochwasser-Dammbalkensystem montiert wird, muss zunächst geklärt werden, ob das Bauwerk in statischer Hinsicht für die Montage geeignet ist.

Alle PREFA Hochwasserschutzprodukte sind bei unseren PREFA Montagepartnern erhältlich.
Anfragen bitte an: info@ism-kreative-projekte.de